

伊達市における除染区分

除染区分	内容
A	宅地＋宅地周辺林縁部20m程度を基本に、地域内の公共施設、森林（里山）、道路などを含めた除染。農地は別に対応。 特定避難勧奨地点がある地区や、比較的線量の高い地区を想定。
B	宅地周りを中心とした除染。農地や森林は別に対応。 年間積算線量5mSv以上の地区を想定。
C	「ホットスポット」を中心とした除染。 年間積算線量1mSv以上の地区を想定。

伊達市除染実施計画（第2版）より

生活圏除染業務の進捗について

1 Aエリア

(1) 作業状況 (●: 終了、▲: 作業中)

(6月28日現在)

工区	仮置き場	除染作業					
	確保面積: m ² (箇所数)	公共 施設	道路	宅地	対象 戸数	除染済 戸数	進捗率 (%)
霊山町小国	51,351 (13カ所)	●	●	●	425	425	100.00
霊山町石田東 部・月舘町東部	42,930 (7カ所)	●	●	●	118	<u>118</u>	<u>100.00</u>
保原町富成	93,501 (12カ所)	●	▲	●	449	<u>449</u>	<u>100.00</u>
保原町柱沢	<u>63,956 (11カ所)</u>	●	●	●	545	545	100.00
霊山町掛田	53,462 (8カ所)	●	●	●	1,018	<u>1,018</u>	<u>100.00</u>
計	<u>305,200 (51カ所)</u>				2,555	<u>2,555</u>	<u>100.00</u>

※下線部は前回記者会見(6月6日)から進捗のあったもの。

※仮置き場は全工区で必要面積を確保した。

※霊山町石田東部・月舘町東部の除染済戸数「118戸」には、除染作業不能となった戸数「5戸」を含む。

2 Bエリア

作業状況 (業務発注●:発注済 除染作業●:終了 ▲:作業中)

地域	地区	仮置き場	業務 発注	除染作業			
		確保面積:㎡ (箇所数)		宅地	対象 戸数	除染済 戸数	進捗率 (%)
霊山	中川	3,017 (1カ所)	●	●	157	157	100.00
	山戸田(1工区)	11,517 (5カ所)	●	▲	82	73	89.02
	山戸田(2工区)				42		
	山野川	4,736 (1カ所)	●	▲	124	81	65.32
	石田(1工区)	8,270 (1カ所)	●	▲	120	12	10.00
	石田(2工区)		●		120		
	石田(3工区)		●		79		
月館	月館(1工区)	7,214 (1カ所)	●	▲	102	8	7.84
	月館(2工区)	9,355 (1カ所)	●	▲	111		
	月館(3工区)		●	▲	57	5	8.77
	御代田(1工区)	8,974 (2カ所)	●	▲	105	67	63.81
	御代田(2工区)	7,424 (2カ所)	●	▲	122	57	46.72
	御代田(3工区)	1,912 (3カ所)	●		70		
	御代田(4工区)				62		
	糠田(1工区)	9,161 (1カ所)	●	●	84	84	100.00
	糠田(2工区)		●	●	109	109	100.00
	布川(1工区)	5,477 (3カ所)	●	●	95	95	100.00
	布川(2工区)	7,154 (1カ所)			63		
	上手渡	2,517 (2カ所)	●	●	55	55	100.00
	下手渡	4,554 (1カ所)	●	▲	90	57	63.33
	保原	上保原(1工区)	46,219 (1カ所)	●		173	
上保原(2工区)		20,426 (1カ所)	●		531		
上保原(3工区)			●		420		
上保原(4工区)			●		446		
八幡台・村岡		3,334 (2カ所)	●	▲	77	47	61.04
計	161,261 (29カ所)			3,496	907	25.94	

3 Cエリア
モニタリング及び除染作業

地域名	地区名	町内会	1次モニタリング		2次モニタリング・除染	
			終了	実施中	終了	実施中
伊 達	伊 達	18 (2,641)	<u>16</u> (2,285)	<u>2</u> (356)		
	箱 崎	9 (421)	8 (374)	1 (47)		
	伏 黒	7 (599)	7 (599)			
梁 川	梁 川	26 (2,794)	24 (2,755)	2 (39)		
	栗 野	23 (666)	20 (620)	3 (46)		
	堰 本	19 (906)	19 (906)			<u>2</u> (81)
	白 根	12 (242)	12 (242)		12 (242)	
	山舟生	12 (274)	12 (274)		<u>7</u> (147)	
	富 野	13 (404)	13 (404)			
	五十沢	13 (295)	13 (295)		<u>13</u> (295)	
	東大枝	7 (200)	7 (200)		7 (200)	
保 原	大 田	25 (1,033)	25 (1,033)			
	保 原	34 (4,123)	34 (4,123)			
霊 山	大 石	11 (376)	11 (376)			
	泉 原	1 (151)	1 (151)			
計	230 (15,125)	<u>222</u> (14,637)	<u>8</u> (488)	<u>39</u> (884)	<u>2</u> (81)	

※1次モニタリング ():戸数

町内会等による自主モニタリング

※2次モニタリング・除染

市による公式モニタリングおよびホットスポット除染

終了戸数には2次モニタリング等を希望せず、作業完了を確認した戸数も含む。